

Підприємство, організація - Товариство з обмеженою відповідальністю «Сумиславбуд»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ( 35906877 )

Замовник - Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 36 "Червоненька квіточка" Сумської міської ради

Генпідрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю «Сумиславбуд»

Субпідрядник -


Договір № 47 від "29" .06. 2021 року

Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт асфальтового покриття Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини )

№ 36 "Червоненька квіточка" Сумської міської ради

Найменування об'єкта - Капітальний ремонт асфальтового покриття Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 36 "Червона квіточка" Сумської міської ради

Підстава: Договірна ціна



**А К Т № 1** *від 16.09.2021*  
**приймання виконаних будівельних робіт**  
 за *вересень* 2021 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.	Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі				
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	<b>Локальний кошторис 2-1-1 на капітальний ремонт асфальтового покриття</b> Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	РН18-1-6	100м3	0,126	10904,70	10904,70	-	1373,99	28,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Розбирання бортових каменів	PH18-2-1	100м	1,38	7262,68	5387,68	1875,00	10022,5	140,79
3	Перевезення сміття до 10 км	C311-10-M	т	25,68	80,00	-	80,00	2054,4	-
4	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	PH18-12-7	100м2	4,8614	2320,40	195,40	2125,00	11280,39	17,99
5	Перевезення ґрунту до 10 км	C311-10	т	190	80,00	-	80,00	15200	-
6	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	PH18-23-1	100м2	4,8614	598,93	330,18	268,75	2911,64	28,97
7	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	PH18-23-4 к=5	100м2	-4,8614	-	-	-	-	-
8	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	C1421-9454	м3	60	900,00	-	-	54000	-
9	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	C1421-9452	м3	7,03	900,00	-	-	6327	-
10	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	PH18-20-1	100м3	0,48614	3410,14	1413,88	1996,26 11,22	1657,81	12,64 0,09
11	Пісок природний, рядовий	C1421-10634	м3	53	600,00	-	-	31800	-
12	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	PH18-30-1	м	102,5	75,20	75,20	-	7708	135,3
13	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	C1424-11600	м3	5,2	2125,00	-	-	11050	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)</b>		грн.					380530,62	<u>993,10</u> 0,13
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	
V.	<b>Інші супутні витрати</b>		грн.					-	
	<b>Разом (I+II+III+IV+V)</b>		грн.					380530,62	<u>993,10</u> 0,13
VI.	<b>Прибуток (6,8)</b>	ДСТУ Б Д 1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					6753,96	
VII.	<b>Адміністративні витрати</b>	ДСТУ Б Д 1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					1220,80	
VIII.	<b>Кошти на покриття ризиків</b>		грн.					-	
IX.	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами</b>		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					387284,58	
	<b>Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>		грн.					388505,38	<u>993,10</u> 0,13
X.	<b>Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)</b>							-	
	<b>Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>		грн.					388505,38	<u>993,10</u> 0,13
XI.	<b>Податок на додану вартість</b>	ДСТУ Б Д 1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					77701,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Всього за актом</b>		грн.					<b>466206,46</b>	<b>993.10 0,13</b>

- Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.  
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.  
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 61775,24 грн.,  
 у тому числі:  
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 57015,65 грн.;  
 - зарплата в експлуатації машин: 7,98 грн.;  
 - зарплата у складі загальнопромислових витрат: 4751,61 грн..



М.П. Замовник

М.П. Генпідрядник (підрядник)

*Завідувач**Директор*

А.В.Радько

" 16 " *вересня* 2021 року

О.В.Ноженко

" 16 " *вересня* 2021 року

*Рогоженко  
 Об'єкт роботи № 1/1/1/1/1  
 Інженер з технічного нагляду  
 Волинський АР*